遠東世界中心管理委員會裝潢/拆卸檢查表

公司名稱: 棟樓別: 棟 樓之 電話: 聯絡人:

裝潢公司: 聯絡人: 電話: 初驗日期: 複驗日期:

項別		檢查項目	初驗			複驗	
			合格	不合格	不合格原因	合格	不合格
給排水	必檢	A.私接給水管是否申請核准，若已核准管路是否標示					
		B.私接排水管是否申請核准，若已核准管路是否標示					
配電	必檢	A.私接公共用電					
		B.其他					
消防及公安	必檢	A.緊急廣播喇叭安裝 數量					
		B.火警探測器拆除或損壞					
		C.滅火器20型二支以上					
		D.室內消防栓遮蔽或缺件					
		E.撒水頭拆除、損壞或淨空間不足					
		F.緊急照明燈拆除或故障					
		G.出口標示燈拆除或故障					
		H.緩降機拆除或開口封閉					
		I.防火區劃隔間牆是否拆除					
		J.廠戶大門是否符合建物公共安全規定					
		K.其他					
裝潢材質	必檢	A.裝潢材質防火耐燃證明					
		B.地毯窗簾布幕防焰標章證明					
		C.其他(天花板、大門、是否佔用公設等)					
		D.是否破壞外牆原有壁紙或設備					
		E.是否破壞公共走道地磚(毯)或天花板或燈飾					
空調	必檢	A.空調開關拆除或沒功能					
		B.溫度計拆除或沒功能					
		C.二通閥卡死					
		D.F/C三段開關沒功能					
門禁	必檢	A.開門按鈕及電氣鎖拆除或沒功能					
		B.讀卡機拆除或沒功能					
		C.門禁自理 簽名:_____					
公共環境區域	必檢	A.污損天花板、壁紙、地磚(毯)或大理石					
		B.材料或垃圾堆放公共空間(含B3F)					
		C.其他					
其他	必檢	□是□否預設動力設備					
		A.□噪音抑制措施(管制標準值→低頻分貝:日間47/晚間47/夜間44 高頻分貝:日間80/晚間70/夜間65)					
		B.□防(避)震措施 C.□異味、粉塵防護措施(管制標準值→揮發性有機化合物≦50mg/m^3)					

初驗檢查人:1. 2. 3. 日期: 主管: 廠戶代表:

複驗檢查人:1. 2. 3. 日期: 主管: 廠戶代表:

※註：以上檢查項目針對現有消防設備是否勘用做檢查，並不代表貴廠戶的消安或公安是符合法規規定，
前述符合法規合格需由主管機關檢查認證方有效。