遠東世界中心管理委員會
消防撒水改建工程申請表

服(客)-402-A

申請日期：　　年　　月　　日

本公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿位於遠東世界中心＿＿棟＿＿樓之＿＿。因改設消防設備，故懇請 貴單位將消防水管路關閉。

施工時間：＿＿年＿＿月＿＿日＿＿時至＿＿年＿＿月＿＿日＿＿時止若於施工時間內發生因施工導致公共安全之意外，概由本公司負責賠償一切損失，並依園區相關規定施工。

注意事項：

1. **廠戶須於施工日前三天提出申請，施工時間以星期一~五為主。**
2. **施工時間：當日 09:00 至 16:30 前，嚴禁於 16:30 後施工，（每日 16:30 後，本會將派人員開啟水閥，恢復消防警戒狀態）**
3. **如無法於施工時間內施作完畢，則應視施工進度，每日分開申請，並做好止水防漏措施。**
4. **施工方式應以棉線及止水帶施作。**
5. **本園區消防撒水支管管路需用直徑 1 英吋施作，管路一律以車牙工法施作。**
6. **施工單位須於施工前至本會設管部押證件，並由本會派人員會同關閉水閥，經放水完畢後，方可施工；另施工完畢後必須通知設管部人員放水，經測試後無異狀 30 分鐘後，方可領回證件離開現場。**
7. **申請廠戶須承擔施工時間內之任何意外風險。**
8. **申請消防水管路關閉廠戶須先至服務中心繳納費用新台幣 NT300 元/天，始可施工；逾時作業(16:30 後)，加收 NT300 元/次。**
9. **申請廠戶工程施工完成時，請報請本會辦理協助驗收作業，待驗收完成後，本會人員將依規定實施放水再測試，敬請知悉。**

申請廠戶　公　司：　　公司大小章：

負責人：

聯絡人：　　電　話：

地　址：

施工廠商　公　司：　　公司大小章：

負責人：

聯絡人：　　電　話：

地　址：

此欄由本會值班人員填寫	是否繳費
排水時間：　　加壓時間： 施工人員證件姓名：	是☐ 否☐ 承辦人: